



COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA
CASTELLO S. ANTONINO
CIG : ZB32673DB9**

**RELAZIONE SULLO STATO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- PROGETTO ESECUTIVO redatto dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande ed approvato con determinazione n° 593 del 21/12/2018 con il seguente:

QUADRO ECONOMICO

	TOTALE	
A) LAVORI		
Importo lavori	€	12.375,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	150,00
Totale Lavori	€	12.525,00
A) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori (22%)	€	2.755,50
Imprevisti e arrotondamenti	€	19,50
Totale somme a disposizione	€	2.775,00
TOTALE GENERALE	€	15.300,00

- AGGIUDICAZIONE dei lavori, stabilita con determina n. 43 del 30/01/2019, a mezzo di procedura RDO n. 2188099 su piattaforma MEPA-CONSIP ;

- **IMPRESA AGGIUDICATARIA:** “GREEN-ROV SRL” con sede in Via Puccini n. 11, 46024 Moglia (MN), Codice Fiscale e Partita IVA 02157760204 con un importo dei lavori pari a € 10.433,36 oltre € 150,00 per oneri della sicurezza e IVA, equivalente ad un ribasso del 15,69%, con il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

	TOTALE	
A) LAVORI		
Importo lavori	€	10.433,36
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	150,00
Totale Lavori	€	10.583,36
A) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori (22%)	€	2.328,34
Ribasso	€	2.368,80
Imprevisti e arrotondamenti	€	19,50
Totale somme a disposizione	€	4.716,64
TOTALE GENERALE	€	15.300,00

- **SUBAPPALTI AUTORIZZATI:** nessuno
- **COTTIMI FIDUCIARI:** nessuno
- **FINANZIAMENTO:** i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;
- **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;
- **il DIRETTORE DEI LAVORI:** Geom. Cristian Gambetti, dipendente in forza al servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande
- **Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:** non nominato
- **CONTRATTO:** ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina;
- **INIZIO DEI LAVORI:** è avvenuto in data 19/03/2019 come risulta da verbale redatto in pari data,
- **VARIANTI:** nessuna

- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: nessuna
- IL TEMPO UTILE: l'esecuzione dei lavori doveva terminare entro il 18/04/2019
- L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI è avvenuta il giorno 25/03/2019 e pertanto in tempo utile;
- DURANTE il corso dei lavori non si sono verificati DANNI alle opere per cause di forza maggiore.
- L'IMPRESA ha ottemperato con sollecitudine alle DISPOSIZIONI ed alle PRESCRIZIONI della Direzione dei Lavori, ed ad esse si è sempre adeguata.
- Durante il corso dei lavori non sono avvenuti INFORTUNI alle maestranze di alcun tipo.

CONTO FINALE
E
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO

Lo stato finale è stato redatto in data 27-03-2019, per un importo complessivo di €.

Importo lavori:	€ 12.390,88
Oneri per la sicurezza:	€ 150,00
Totale:	€ 12.540,88
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva (22%)	€ 2.758,99
COSTO DELL'OPERA:	€ 15.299,89

CONFRONTO TRA LA SOMMA AGGIUDICATA E QUELLA SPESA

La somma aggiudicata era € 12.911,70 (iva compresa); l'importo complessivo derivante dallo stato finale ammonta ad € 15.299,89 (iva compresa)

Rispetto all'importo aggiudicato si è avuto un incremento di spesa di € 2.388,19

Tale incremento è dovuto ai maggiori tratti di Via di Via Castello S. Antonino su cui si è eseguita la manutenzione dell'asfalto.

L'IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO CON DETERMINA N. 584/2018 AMMONTA A € 15.300,00

L'IMPORTO TOTALE DEL DEL SALDO FINALE AMMONTA A € 15.299,89, PERTANTO SI E' AVUTA UNA ECONOMIA DI € 0,11

- RISERVE DELL'IMPRESA. Durante il corso dei lavori l'Impresa non ha avanzato nessuna riserva.

- POSIZIONI ASSICURATIVE. L'impresa in relazione ai lavori in oggetto risulta in regola con gli adempimenti di Legge come da DURC allegato;
- AVVISI AD OPPONENDUM. Nell'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o prodotto danni a beni di terzi per cui non è stata fatta comunicazione alla Prefettura per la pubblicazione al Foglio Annunci Legali, ritenendo sufficiente l'apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori.
- CESSIONE DEI CREDITI DELL'IMPRESA. Durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'impresa o di terzi atte a cedere o ad impedire o sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto sopra premesso e descritto il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti e sulla scorta del contratto e degli atti contabili;

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le normali regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;

CERTIFICA

-che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo complessivo netto, a favore della ditta "GREEN-ROV SRL" con sede in Via Puccini n. 11, 46024 Moglia (MN), Codice Fiscale e Partita IVA 02157760204, di EURO 12.540,88 oltre iva 22% per un importo complessivo di € **15.299,89**, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Casalgrande, 27-03-2019

Il Direttore dei Lavori
Geom. Cristian Gambetti

VISTO: IL RUP
Geom. Corrado Sorrivi