



COMUNE DI CASALGRANDE  
(Provincia di Reggio Emilia)

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA,  
PAVIMENTAZIONI E GUARD RAIL**

**CIG: ZC726726AE**

**RELAZIONE SULLO STATO FINALE  
E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- PROGETTO ESECUTIVO redatto dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande ed approvato con determinazione n° 587 del 20/12/2018 con il seguente:

**QUADRO ECONOMICO**

	TOTALE	
A) LAVORI		
Importo lavori	€	38.522,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>39.022,00</b>
A) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori (22%)	€	8.584,84
Imprevisti e arrotondamenti	€	393,16
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>8.978,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>48.000,00</b>

- AGGIUDICAZIONE dei lavori, stabilita con determina n. 34 del 25/01/2019, a mezzo di procedura RDO su piattaforma MEPA-CONSIP ;
- IMPRESA AGGIUDICATARIA: “CALCESTRUZZI CORRADINI SPA” con sede in Via XXV Aprile n. 70, Casalgrande, Codice Fiscale e Partita IVA 00674130356 con un importo dei lavori pari a € 33.483,32 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza e IVA, equivalente ad un ribasso del 13,08%, con il seguente:

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

		TOTALE
A) LAVORI		
Importo lavori	€	33.483,32
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>33.983,32</b>
A) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori (22%)	€	7.476,33
Ribasso di gara	€	6.147,19
Imprevisti e arrotondamenti	€	393,16
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>14.016,68</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>48.000,00</b>

- SUBAPPALTI AUTORIZZATI: con determinazione n. 126 del 07/03/2019
  - Ditta Zani Massimo e Stefano Snc, con sede in Bagnolo San Vito (MN) in Via dell'Artigianato n. 12, C.F e P.IVA 019606901202;
  - Ditta Progetto Segnaletica Srl con sede a Campogalliano (MO) in Viale Europa n. 91 C.F. e P.IVA 02905080368
- COTTIMI FIDUCIARI: nessuno
- FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

- il DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Cristian Gambetti, dipendente in forza al servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande
- Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: non nominato
- CONTRATTO: ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina;
- INIZIO DEI LAVORI: è avvenuto in data 11/03/2019 come risulta da verbale redatto in pari data,
- VARIANTI: nessuna
- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: nessuna
- IL TEMPO UTILE: l'esecuzione dei lavori doveva terminare entro il 10/05/2019
- L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI è avvenuta il giorno 30/04/2019 e pertanto in tempo utile;
- DURANTE il corso dei lavori non si sono verificati DANNI alle opere per cause di forza maggiore.
- L'IMPRESA ha ottemperato con sollecitudine alle DISPOSIZIONI ed alle PRESCRIZIONI della Direzione dei Lavori, ed ad esse si è sempre adeguata.
- Durante il corso dei lavori non sono avvenuti INFORTUNI alle maestranze di alcun tipo.

**CONTO FINALE**  
**E**  
**CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO**

Lo stato finale è stato redatto in data 24/04/2019, per un importo complessivo di €.

Importo lavori:	€ 34.348,25
Oneri per la sicurezza:	€ 500,00
<b>Totale:</b>	<b>€ 34.848,25</b>
Iva (22%)	€ 7.666,61
<b>COSTO DELL'OPERA:</b>	<b>€ 42.514,86</b>

## **CONFRONTO TRA LA SOMMA AGGIUDICATA E QUELLA SPESA**

La somma aggiudicata era € 41.459,65 (iva compresa); l'importo complessivo derivante dallo stato finale ammonta ad € 42.514,86 (iva compresa)

Rispetto all'importo aggiudicato si è avuto un incremento di spesa di € 1.055,21 (Iva compresa)

Tale incremento è dovuto alla maggiore quantità di asfalto che si è reso necessario utilizzare

**L'IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO CON DETERMINA N. 587/2018 AMMONTA A € 48.000,00**

**L'IMPORTO TOTALE DEL DEL SALDO FINALE AMMONTA A € 42.514,86, PERTANTO SI E' AVUTA UNA ECONOMIA DI € 5.485,14**

- RISERVE DELL'IMPRESA. Durante il corso dei lavori l'Impresa non ha avanzato nessuna riserva.
- POSIZIONI ASSICURATIVE. L'impresa in relazione ai lavori in oggetto risulta in regola con gli adempimenti di Legge come da DURC allegato;
- AVVISI AD OPPONENDUM. Nell'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o prodotto danni a beni di terzi per cui non è stata fatta comunicazione alla Prefettura per la pubblicazione al Foglio Annunci Legali, ritenendo sufficiente l'apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori.
- CESSIONE DEI CREDITI DELL'IMPRESA. Durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'impresa o di terzi atte a cedere o ad impedire o sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Cristian Gambetti

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### **CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Calcestruzzi Corradini Spa corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato riserve dall'Impresa è di € 42.514,90 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata
- che la ditta Calcestruzzi Corradini Spa con comunicazione assunta al protocollo n. 10528 del 31/05/2019 dichiara che il subappaltatore Zani Massino e Stefano Snc ha eseguito lavorazioni per € 2000,00 ed il subappaltatore Progetto Segnaletica Srl ha eseguito lavorazione per € 6000,00

### **CERTIFICA**

-che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo complessivo netto, a favore della ditta "CALCESTRUZZI CORRADINI SPA" con sede in Via XXV Aprile n. 70, Casalgrande, Codice Fiscale e Partita IVA 00674130356, di EURO 34.848,25 oltre iva 22% per un importo complessivo di € **42.514,86**, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Casalgrande, 11/06/2019

**Il Direttore dei Lavori**  
Geom. Cristian Gambetti

VISTO: IL RUP  
Geom. Corrado Sorrivi