



Comune

CASALGRANDE

Provincia

REGGIO EMILIA

Titolo del progetto

**PERFORAZIONE E COMPLETAMENTO DI UN NUOVO POZZO
(SAN DONNINO 3) ALL'INTERNO DEL CAMPO POZZI DI SAN DONNINO**

Livello di progettazione E-ESECUTIVO		Settore di business I1-ACQUEDOTTO	Disciplina IMP-IMPIANTI	
Numero R-12	Titolo CRONOPROGRAMMA			Scala
ID Progetto 2014REIA0019		Titolo sintetico (nome file di stampa) 12-Cronoprogramma.pdf		Codifica WBS C10I1-E022-01-0008-2

00	15/07/2017	Emissione	PP / CV	PP	CC
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Redatto:

Ing. Pietro Pedrazzoli

Dott. Geol. Cristina Voltolini

Verificato:

Ing. Pietro Pedrazzoli

Approvato:

Ing. Claudio Casale



Funzione Ingegneria e Realizzazioni

IRETI.S.p.A. – Società con socio unico IREN S.p.A.

Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A.

Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia – 15057 Tortona (AL)

Cod. fisc. E P.IVA n° 01791490343 pec: ireti@pec.ireti.it

PERFORAZIONE E COMPLETAMENTO DI UN NUOVO POZZO (S. DONNINO 3) ALL'INTERNO DEL CAMPO POZZI DI S. DONNINO

Comune di Casalgrande - Provincia di Reggio Emilia

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Attività e Lavorazioni	Inizio	Durata (giorni)	Fine																
				0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165				
Attività e lavorazioni complessive	0	165	165	165															
Accantieramento e preparazione dell'area di lavoro	0	5	5	5															
Perforazione pozzo a percussione	5	70	75	70															
Prove di falda in avanzamento	75	3	78	3															
Perforazione pozzo a percussione	78	45	123	45															
Prove di falda in avanzamento	123	3	126	3															
Completamento del pozzo (tubaggi e riempimenti)	126	25	151	25															
Sviluppo e attivazione della falda	151	6	157	6															
Prove di portata	157	5	162	5															
Rimozione cantiere e mezzi d'opera	162	3	165	3															
Durata totale dei lavori (giorni naturali e consecutivi)			165																