



SNAM RETE GAS

## VERBALE PICCHETTAMENTO

Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro di: **REGGIO EMILIA**Distretto: **DI.CE.OR.**Indirizzo: **via L. Pasteur, 10/A**

n° telefonico (0522 558050 linea diretta presidiata 24 h), 0522 558062, 558073, Fax 0522 558154

Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: **POL ENERGIE****polienergie SURL**

Via S. Silvestro 168 - Faenza

Tel./Fax +39 0546 620216

C.F./P.I. 02379710391

Indirizzo:

n° telefonico:

Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: **43551 DER. T.P. CASALGRANDE SCANDIANO**DN **150-250**Comune di: **SALVATERA - CASALGRANDE**

Fogli:

Mappali:

Riferimenti geografici (es. località): **VIA RIPA**

## Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

☒ la segnaletica fissa presente nell'area☐ i piastrini segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto☐ i piastrini segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa \_\_\_\_\_ metri.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;☐ esecuzione di n° \_\_\_\_\_ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.

Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:

☐ sì☒ no »

il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto.  
Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

## Note / Schemi grafici:

**PICCHETTAMENTO PER FUTURO LAVORO MEDIA TENSIONE SU VIA RIPA, PARALLELO SU 250 E INCROCIO SU 150.**

**SI RICHIEDE PROGETTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**

**ORA FINE PICCHETTAMENTO = 12.00**

Data

**08/03/2018**

Per il Richiedente (\*)

Per l'unità esercente S.R.G. (\*)

Per

(\*) La firma deve essere apposta maniera leggibile